

## ATCホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書

イベント名 \_\_\_\_\_

上記イベントに伴う、仮設電源施工及び撤去工事において下記の注意事項を十分に理解し遵守したうえで送電または、停電の依頼を致します。

- 送電・停電操作時は、当ビル係員の指示があるまで全ての系統においてUB端子台及び持ち込み仮設分電盤一次側の作業を含め、一切行わないで下さい。
- 当ビル係員に送電操作を依頼する場合は、持ち込み仮設盤の主幹ブレーカーを必ず開放し、送電完了報告後に電圧確認を行った後に主幹ブレーカーを投入して下さい。
- 当ビル係員の操作完了報告後、設営及び撤去作業を開始又は再開する際は、UB内付属の充電ランプが消灯している場合でも、自己の責任において検電を必ず実施し安全を確認してから作業を開始して下さい。
- 当ホール設備の仮設電源引き出し・接続等について使用する電線の種類・サイズは適切なものを選定し使用して下さい。また、特にイベント開催中の漏電事故対策として、UB端子台2次側以降、持ち込み仮設盤の主幹または、区分ブレーカーの何れかをELB30mAT以下で施工し保護して下さい。やもえずELBの使用が出来ない場合は、当ビル係員と相談のうえ漏電発生時に原因箇所が速やかに判明できました、漏電火災・感電事故を防止するための対策を書面にて提出して頂き、当ビル電気主任技術者の承諾が必要です。
- その他、ビル運営上に支障をきたすと判断し当ビル係員が指示・指導する事項が発生する場合があります。その場合は必ずその指示に従って下さい。

上記の注意事項について、十分理解のうえ遵守し施工いたします。

日 付 平成 年 月 日

施工会社名 \_\_\_\_\_

施工責任者 \_\_\_\_\_