

アジア太平洋トレードセンター株式会社 宛

イベント仮設電源送・停電操作依頼書

【依頼日】 年 月 日

【依頼者】(会社名・担当者名)

【連絡先】(電話番号・メールアドレス)

【催事名】(イベントの正式名称)

【開催日時】 年 月 日()～ 年 月 日()

【会場】ATC ホール(使用ホール名・エリア)

【施工時の注意事項】

1. 送電・停電操作時は、当ビル係員の指示があるまで全ての系統において UB 端子台及び持ち込み仮設分電盤一次側の作業を含め、一切行わないこと。

2. 送電操作を依頼する場合は、持ち込み仮設盤の主幹ブレーカーを必ず開放し、送電完了報告後に電圧確認を行った後に主幹ブレーカーを投入すること。

3. 操作完了報告後、設営及び撤去作業を開始する際は、UB 内付属の充電ランプが消灯している場合でも、自己の責任において検電を必ず実施し、安全を確認してから作業を開始すること。また、UB 内に限らず、全ての作業箇所において検電を実施し、安全を確認したうえで作業を行うこと。

4. 仮設電源引き出し・接続等で使用する電線は適切な種類・サイズを選定すること。特にイベント開催中の漏電事故対策として、UB 端子台二次側以降、持ち込み仮設盤の主幹または区分ブレーカーのいずれかを ELB 30mAT 以下で施工し保護すること。施設コンセント使用時は漏電遮断付きコンセントを使用すること。

5. 上記1～4の記載事項にない作業を希望する場合は、ホールスタッフにご相談ください。

6. 施工は、電気工事士などの有資格者が責任を持って実施すること。

※電気工事開始前(設営・撤去作業を含む)に、ホールスタッフに電気工事士免許原本を提示すること (※当日免許の忘れや携帯していない際の作業は原則禁止)

7. 運営上に支障をきたすと判断される場合、ホールスタッフの指示に従うこと。

【施工業者情報】業者名:

担当者名:

連絡先:

【依頼者署名】(署名欄)

【施工会社確認】

上記の注意事項について、十分理解の上、作業員にも徹底のうえ遵守し施工いたします。

施工会社名:

施工責任者:

確認日: 年 月 日